

<b>Zákazník</b>	Walte	<b>Objednávka č.</b>		<b>Zakázka č.</b>	
		<b>Místo inspekce</b>	Hlavenec	<b>Projekt č.</b>	001
<b>Úsek č.</b>	05	<b>Kontrola č.</b>	07	<b>Datum</b>	21.06.2004
<b>Označení</b>	z rev. šachty č.4	<b>Ze šachty</b>	RŠ 4	<b>Do šachty</b>	RŠ 2
<b>Ulice</b>	Hlavenec	<b>Směr inspekce</b>	Po Směr toku	<b>Operátor</b>	Libor Kotmelík
<b>Rok výroby</b>		<b>Důvod ke kontr.</b>	Kontrola stavu	<b>Počasí</b>	Pěkné, suché
<b>Typ kanalizace</b>	DS Vedení na špinavou vodu	<b>Mat. kanalizace</b>	Stz Kamenina		
<b>Vnitřní ochrana</b>		<b>Profil kanalizace</b>	Kruhový profil DN 300		
<b>Stav kanalizace</b>	Vyčištěno	<b>Délka roury</b>			
<b>Délka úseku</b>		<b>Průměr potrubí</b>	300		
	<b>Sklon úseku %</b>				
<b>Kontrolovaná délka</b>	104,95				
<b>Videopásek č.</b>	1	<b>Pásek - start</b>	00:00:00	<b>Pásek - konec</b>	00:00:00
<b>Počet foto/obr.</b>	/ 6	<b>První foto/obr.</b>	/ 13	<b>Poslední foto/obr./</b>	18
<b>Poznámka</b>	Potrubí je proležené a na mnoha místech rozsazené, popraskané a prorostlé kořeny. Doporučujeme opravu potrubí odbornou stavební firmou.				

Měřítka 1:750 RŠ 4	Délka Metráž	ATV Zkratka	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř.
	0,50	PA	Počátek potrubí	00:00:00				7
	5,67	I	Informace: začátek proležení	00:00:00		18		7
	8,68	RQ-O	Příčná trhlina ve vrchní části (v závěru)	00:00:00		13		7
	11,86	I	Informace: konec proležení	00:00:00				7
	15,95	I	Informace: začátek proležení	00:00:00				7
	17,60	I	Informace: konec proležení	00:00:00				7
	44,47	RL--	Podélná trhlina	00:00:00		14		7
	45,19	AN-L	Odbočka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo	00:00:00				7
	51,61	ZW	Mezišachta rev. šachta č.3	00:00:00				7
	63,24	RQ--	Příčná trhlina	00:00:00				7
	63,25	AN-O	Odbočka nebyla zabudována odborným způsobem ve vrchní části (v závěru)	00:00:00		15		7
	63,54	RL-O	Podélná trhlina ve vrchní části (v závěru)	00:00:00				7
	65,07	AN-L	Odbočka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo	00:00:00				7
	65,37	RX-R	Trhliny síťového charakteru vpravo	00:00:00				7
	70,10	AN-L	Odbočka nebyla zabudována odborným způsobem vlevo	00:00:00				7
	70,10	BW--	Chybějící část stěny	00:00:00		16		7
	71,12	I	Informace: začátek proležení	00:00:00				7
	80,64	RQ-R	Příčná trhlina vpravo	00:00:00				7
	92,42	HP-L	Vrůstání kořenů vlevo	00:00:00				7
	99,54	HP-R	Vrůstání kořenů vpravo	00:00:00		17		7
	100,57	HP-L	Vrůstání kořenů vlevo	00:00:00				7
	104,67	PE	Konec potrubí	00:00:00				7
	104,67	I	Informace: konec proležení	00:00:00				7
RŠ 2	104,95	EH	Konec úseku	00:00:00				7